

- Civil Engineers & Contractors
- Architects, Engineers & Valuations
- Registered Govt. Contractor
- Approved Valuator
- Editor – Gruharambh
- Ex. President – Kolhapur Civil Eng. & Cont. Association

Er. Mohan Gokhale
B. Tech. Civil, D.I.D DJ Journalism



Office: C/O Patil Heights, Near Birdev Mandir, Main Road,
Kasaba Bawada, Kolhapur. Mob. 9764431320, 7387696003

तारीख :-

मा.

सुमन सतीश नांगरे,
मु.पो. सातवे, ता. पन्हाळा.

विषय:- आपल्या कसबा बावडा येथील साइट वरील दुसऱ्या
रनिंग बिलाबाबत.

संदर्भ :- श्री. अविनाश सदाशिव कुंभार यांचे दिनांक
२७/१०/२०२४ रोजीचे रनिंग बिल.

महोदया,

वरील विषयास अनुसरून आपणास या पत्रान्वये कळवू इच्छितो की, आपल्या कसबा बावडा येथील नियोजित वास्तूचे काम सुरू असून त्याचे दुसरे रनिंग बिल ठेकेदार श्री. अविनाश सदाशिव कुंभार यांच्याकडून जमा झाले असून त्याचा सविस्तर तपशील सोबत जोडला आहे. सदरचे बिल हे Excavation of compound wall, Soling for compound wall, PCC for raft/beam, RCC beam, RCC column for compound , 9” Brickwork, 6” Brickwork, Rough Plaster, Murum Backfilling, Murum brought from outside, Reinforcement steel, Ground floor Slab इथपर्यंत मर्यादित आहे. सदरच्या बिलाची प्रत्यक्ष जागेवर तपासणी करण्यात आली असून सदर बिल बरोबर आहे. त्यामध्ये कोणत्याही प्रकारच्या अधिक अथवा वाढीव गोष्टींचा समावेश नाही.

सदरचे बिलासोबत साइटवर वापरण्यात आलेल्या सळीचा सविस्तर अहवाल समाविष्ट आहे. माझ्या माहितीनुसार व प्रत्यक्ष जागेवर करण्यात आलेल्या तपासणीनुसार सदरचे बिल बरोबर आहे.

R.A. bill -1	2200210
Site Development	194721
Advance 8/8/2024	-500000.00
Advance Deduction 20 %	-300000
Deduction Discount 2 %	-44004
Net payable amount	1550927

- Civil Engineers & Contractors
- Architects, Engineers & Valuations
- Registered Govt. Contractor
- Approved Valuator
- Editor – Gruharambh
- Ex. President – Kolhapur Civil Eng. & Cont. Association

Er. Mohan Gokhale
B. Tech. Civil, D.I.D DJ Journalism



Office: C/O Patil Heights, Near Birdev Mandir, Main Road,
Kasaba Bawada, Kolhapur. **Mob. 9764431320, 7387696003**

वरील कोष्टकात दर्शिवल्याप्रमाणे संबंधित ठेकेदार अविनाश सदाशिव कुंभार यांच्या मागणीनुसार व तसेच करार पत्रकातील अटीनुसार सदर अनामत बिलाच्या 90% पेमेंट करण्यास हरकत नाही, असे मला वाटते.

चुकभूल देणेघेणे, कळावे,

आपला विश्वासु,

MOHAN GOKHALE,
MANASI CONSTRUCTION&DEVELOPERS.